

Основные результаты контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных в 2023 году на закупку и монтаж оборудования для создания
«умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта».

Основания для проведения контрольного мероприятия:

Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса», пункт 1.4 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса (далее – КСПКО) на 2025 год и приказы КСПКО от 14.04.2025 № 15-р и от 03.06.2025 № 25-р.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств (межбюджетный трансфер), выделенных в 2023 году на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок.

Проверяемый период деятельности: 2023-2024 год

В ходе проверки установлено следующее:

1. Между Министерством спорта Российской Федерации и Администрацией Правительства Кузбасса заключено соглашение от 18.02.2022, предметом которого является предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Министерством физической культуры и спорта Кузбасса заключено соглашение от 24.01.2023 с Администрацией Киселевского городского округа о предоставлении в 2023 году субсидии из бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджету муниципального образования «Киселевский городской округ» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при закупке и монтаже оборудования для создания «умной» спортивной площадки с объемом бюджетных ассигнований 107,3 млн. рублей. Результат использования субсидии реализации соглашения: количество созданных «умных» спортивных площадок по состоянию на 31.12.2023 - 1 ед.

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию на 31.12.2023 установленное значение результата использования субсидии Управлением городского развития Киселевского городского округа и, соответственно, Минспортом Кузбасса, как главными распорядителями средств бюджета, которым предоставлен межбюджетный трансферт, достигнуто не было. Фактическое достижение результата предоставления субсидии обеспечено только по состоянию на 22.03.2024.

Распоряжением Управления городского развития Киселевского городского округа от 21.02.2023 муниципальному казенному учреждению «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» поручена организация закупки на поставку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных

площадок путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный контракт заключен 12.07.2023, цена контракта за счет средств консолидированного бюджета Киселевского городского округа на 2023 год составила 107,3 млн. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлены риски неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, а также факты нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- договоры, заключаемые Поставщиком с субподрядчиками, не согласовывались Заказчиком, что несет риски неэффективного, а также нецелевого использования бюджетных средств;

- в договор подряда включены расходы на общую сумму 42,0 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря, не входящего в перечень спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки (Комплект № 4), утвержденного Приказом Минспорта России №107 (ред. от 04.04.2023);

- приемка «умной» спортивной площадки (Комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение» проведена формально – созданной экспертной комиссией составлен протокол совещания, а не акт приемки. Решение о соответствии, а также о пригодности проверенного объекта требованиям Приказа Минспорта России № 107 принято на основании заслушанного доклада должностного лица Поставщика. Ни сам объект, ни методы экспертизы, ни проверенная документация не указаны;

- при установленном факте нарушения срока для поставки и монтажа оборудования (акт приема-передачи товара по муниципальному контракту от 22.03.2024, документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов) размещены в ЕИС 28.12.2023 и 26.03.2024), фактически неустойка Поставщику не начислена (не предъявлена).

Администрацией Киселевского городского округа, в лице МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству», не обеспечена своевременная подготовка (выполнение строительно-монтажных работ (благоустройству)) земельного участка – основания для возведения модульного сооружения «умная» спортивная площадка. Муниципальный контракт по благоустройству земельного участка заключен 02.10.2023, а устройство фундамента, согласно акту о приемке выполненных работ, принято только 13.12.2023, что не позволило своевременно начать монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки модульного типа и явилось одной из причин как нарушения срока исполнения контракта, так и в целом, нарушения срока достижения установленных значений результатов использования субсидии.

Администрация Киселевского городского округа Распоряжением от 21.12.2023 определила уполномоченным органом и главным распорядителем бюджетных средств субсидии, предусмотренной в бюджете Киселевского городского округа на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок, Комитет по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа. Смена уполномоченного лица (главного распорядителя бюджетных средств) влечет существенные изменения условий соглашения.

Однако, Администрация Киселевского городского округа не уведомила Минспорт Кузбасса о смене уполномоченного органа, дополнительное соглашение не заключено, изменения не внесены.

Комитетом по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа заключено соглашение от 25.12.2023 о предоставлении муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный комплекс «Юность» в 2023 году субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Субсидия в сумме 75,1 млн. рублей предоставлена в отсутствие обоснования ее необходимости со стороны Учреждения, а также при отсутствии решения Учредителя о ее предоставлении.

Предоставление учреждению бюджетных средств в форме субсидии, при отсутствии фактического обоснования, несет риски неэффективного, а также нецелевого использования бюджетных средств.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудники КСПКО неоднократно посетили объект «Модульное спортивное сооружение (Комплект № 4)», расположенное по адресу: г. Киселевск, ул. Ярославского, д. 2а, в то время, в которое согласно расписанию занятий, должны были проводиться тренировочные мероприятия, но в спортивном зале занятия не проводились, занимающиеся и/или иные посетители отсутствовали. Подтвердить достоверность данных о 100% загруженности объекта «Модульное спортивное сооружение» не представляется возможным. Открытие модульной «умной» спортивной площадки, исходя из показателей отчета № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», не привело к значительному увеличению количества лиц, регулярно занимающихся спортом в Киселевском городском округе.

По итогам контрольного мероприятия в адрес двух объектов проверки направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Копия отчета по результатам контрольного мероприятия направлена в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса и заместителю председателя Правительства Кузбасса, координирующему деятельность Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.

Информационное письмо по результатам контрольного мероприятия направлено Губернатору Кузбасса.